



Pastikan Selesai Tepat Waktu, Gus Irsyad Sidak Pembangunan Kantor Baru Bupati



No image

Selasa, 8 November 2022

Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, melakukan sidak ke proyek pembangunan gedung kantor bupati yang baru. Ia didampingi Wakil Bupati dan Kejari Pasuruan untuk memantau progres pembangunan yang mencapai 72-75%. Gus Irsyad meminta proyek diselesaikan sebelum akhir tahun 2022. Pembangunan gedung ini merupakan upaya untuk memindahkan kantor yang berada di wilayah Kota Pasuruan ke Bangil, sesuai instruksi pemerintah pusat. Selain kantor bupati dan wakil

bupati, seluruh OPD yang masih berada di Kota Pasuruan akan dipindahkan ke gedung baru. Keterlambatan pembangunan bukan karena faktor material, melainkan kekurangan tenaga kerja. Jumlah pekerja yang seharusnya 150 orang hanya mencapai 80-100 orang per hari. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, Hari Apriyanto, mengatakan pihak proyek telah berjanji untuk menambah tenaga kerja. Hujan tidak berpengaruh signifikan terhadap proyek karena pekerjaan saat ini lebih fokus di dalam ruangan.

Pemkab Pasuruan akan memberikan sanksi kepada pelaksana proyek jika terlambat melebihi batas akhir. Namun, pelaksana masih mendapatkan hak untuk menyelesaikan proyek dengan tambahan waktu 50 hari. Pembangunan kantor baru ini menelan biaya Rp 50 miliar dan diharapkan dapat menjadi simbol pemerintahan yang modern dan efisien di Kabupaten Pasuruan.

Proyek ini juga diproyeksikan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan. Pemindahan kantor pemerintahan ke lokasi yang lebih strategis diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Bangil dan sekitarnya.

